

Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání - aktuální	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální
1	1 Kanalizace a ČOV Kokory - nové	288 dny	2.5.18	6.6.19
2	1.1 Předání staveniště	0 dny	2.5.18	2.5.18
3	1.2 Připravené práce - ZS, vytyčení IS, dopravní značení, pasportizace	3 týdny	2.5.18	22.5.18
4	1.3 Geodetické práce - vytyčení základních bodů	3 týdny	2.5.18	22.5.18
5	1.4 Kanalizace	262 dny	3.5.18	2.5.19
6	1.4.1 A, A3, A4, A6	144 dny	16.5.18	30.11.18
7	1.4.1.1 A Š1-Š7	79 dny	16.5.18	31.8.18
8	1.4.1.2 A přípojky Š1-Š7	55 dny	18.6.18	31.8.18
9	1.4.1.3 A Š9-Š25	65 dny	3.9.18	30.11.18
10	1.4.1.4 A přípojky Š9-Š25	65 dny	3.9.18	30.11.18
11	1.4.1.5 A3	10 dny	16.7.18	27.7.18
12	1.4.1.6 A3 přípojky	10 dny	17.9.18	28.9.18
13	1.4.1.7 A4	10 dny	1.8.18	14.8.18
14	1.4.1.8 A4 přípojky	10 dny	1.10.18	12.10.18
15	1.4.1.9 A6	20 dny	16.7.18	10.8.18
16	1.4.1.10 A6 přípojky	20 dny	16.10.18	12.11.18
17	1.4.2 B2, B2-1, B2-2, B2-4	98 dny	1.8.18	14.12.18
18	1.4.2.1 B2	33 dny	1.8.18	14.9.18
19	1.4.2.2 B2 přípojky	20 dny	16.10.18	12.11.18
20	1.4.2.3 B2-1	10 dny	3.9.18	14.9.18
21	1.4.2.4 B2-1 přípojky	10 dny	16.11.18	29.11.18
22	1.4.2.5 B2-2	10 dny	3.9.18	14.9.18
23	1.4.2.6 B2-2 přípojky	10 dny	3.12.18	14.12.18
24	1.4.2.7 B2-4	10 dny	17.9.18	28.9.18
25	1.4.2.8 B2-4 přípojky	10 dny	3.12.18	14.12.18
26	1.4.3 B, B1, B4, B5, B5-1, B5-2	199 dny	9.7.18	11.4.19
27	1.4.3.1 B včetně přípojek	4,8 měsíce	9.7.18	19.11.18
28	1.4.3.2 B1 včetně přípojek	1 měsíc	20.11.18	17.12.18
29	1.4.3.3 B4 včetně přípojek	10 dny	3.12.18	14.12.18
30	1.4.3.4 B5 včetně přípojek	1 měsíc	1.2.19	28.2.19
31	1.4.3.5 B5-1 včetně přípojek	1 měsíc	15.2.19	14.3.19
32	1.4.3.6 B5-2 včetně přípojek	1 měsíc	15.3.19	11.4.19
33	1.4.4 Aa, Aa-1, A1-1, A1	132 dny	16.5.18	14.11.18
34	1.4.4.1 Aa včetně přípojek	4 měsíce	16.5.18	3.9.18
35	1.4.4.2 Aa-1 včetně přípojek	10 dny	1.11.18	14.11.18
36	1.4.4.3 A1-1 včetně přípojek	35 dny	17.7.18	3.9.18
37	1.4.4.4 A1 včetně přípojek	3 měsíce	1.8.18	23.10.18
38	1.4.5 B3, B3-1, B3-2, B3-3, B3-3-1, C	195 dny	1.6.18	28.2.19
39	1.4.5.1 B3 včetně přípojek	5 měsíce	1.6.18	18.10.18
40	1.4.5.2 B3-1 včetně přípojek	10 dny	19.10.18	1.11.18
41	1.4.5.3 B3-2 včetně přípojek	10 dny	2.11.18	15.11.18
42	1.4.5.4 B3-3 včetně přípojek	10 dny	16.11.18	29.11.18
43	1.4.5.5 B3-3-1 včetně přípojek	3 měsíce	30.11.18	21.2.19
44	1.4.5.6 C včetně přípojek	1 měsíc	1.2.19	28.2.19
45	1.4.6 A1-2, A1-3, A1-4, A5, A5-1, A5-3	197 dny	1.8.18	2.5.19
46	1.4.6.1 A1-2 včetně přípojek	1,2 měsíce	1.4.19	2.5.19
47	1.4.6.2 A1-3 včetně přípojek	30 dny	18.2.19	29.3.19
48	1.4.6.3 A1-4 včetně přípojek	20 dny	16.11.18	13.12.18
49	1.4.6.4 A5 včetně přípojek	4,4 měsíce	1.8.18	30.11.18
50	1.4.6.5 A5-1 včetně přípojek	23 dny	16.1.19	15.2.19
51	1.4.6.6 A5-3 včetně přípojek	22 dny	1.11.18	30.11.18
52	1.4.7 Protlaký	260 dny	3.5.18	30.4.19
53	1.4.7.1 1. část - stoka B2-3 včetně přípojek	3,3 měsíce	3.5.18	1.8.18
54	1.4.7.2 2. část - stoka A5, A5-2	9,7 měsíce	2.8.18	30.4.19
55	1.5 ČOV	274 dny	2.5.18	17.5.19
56	1.5.1 Přípravné práce	2 týdny	2.5.18	15.5.18
57	1.5.2 Čerpací studny	3 týdny	2.5.18	22.5.18
58	1.5.3 Přípojka NN	2 týdny	2.5.18	15.5.18
59	1.5.4 Zemní práce	4 týdny	23.5.18	18.6.18
60	1.5.5 Monolitické konstrukce	2,5 měsíce	19.6.18	27.8.18
61	1.5.6 Zdivo + strop	4 týdny	28.8.18	24.9.18
62	1.5.7 Střecha	4 týdny	25.9.18	22.10.18
63	1.5.8 Omítky vnitřní	4 týdny	23.10.18	19.11.18
64	1.5.9 Obládky, dlažby	4 týdny	20.11.18	17.12.18
65	1.5.10 Fasáda	1,5 měsíce	1.4.19	10.5.19
66	1.5.11 Elektro instalace	2 měsíce	17.9.18	9.11.18
67	1.5.12 Technologické vybavení	2 měsíce	4.3.19	26.4.19
68	1.5.13 Terénní a sadové úpravy	1 měsíc	22.4.19	17.5.19
69	1.5.14 Oplotení	1 měsíc	22.4.19	17.5.19
70	1.6 Předání dokončeného díla	4 týdny	10.5.19	6.6.19
71	1.7 Předání stavby investorovi	0 dny	6.6.19	6.6.19

